



Gobierno de Guatemala

Ministerio de Energía y Minas

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Despacho del Director

15 JUN. 2014

DGE-283-2014

02 de junio de 2014

05 JUN 2014

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico
Presidencia de la República

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecutó, correspondiente al mes de mayo 2014.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR

RECEBIDO
- 5 JUN. 2014

Ing. Julio César Solares Peñate
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA



Hora: 9:07 Firma: [Signature]

- C.C.
- Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad - Congreso de la República
 - Lic. Gudy Rivera Estrada / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda - Congreso de la República
 - Lic. Jairo Joaquín Flores Divas / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia - Congreso de la República
 - Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán / Director General Administrativo - Ministerio de Energía y Minas
 - Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF - Ministerio de Energía y Minas
 - Licda. Marina Vásquez / Jefe de Unidad de Información Pública - Ministerio de Energía y Minas
 - Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar - Dirección General de Energía
 - Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto IICA
 - Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo Financiero - Dirección General de Energía
- Archivo

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	HOG	SNP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
1	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Flor Setaia	Alta Verapaz	Rancho	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59717	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
2	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Lomas de Nulte	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59829	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
3	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Mucelha	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59844	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
4	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Francisco	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59855	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
5	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Alda Las Brisas	Quiché	Nebá	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59865	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
6	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Miguel Sachochoc	Alta Verapaz	Rancho	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59867	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
7	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Guatemala Tecun Uman	Peten	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59873	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
8	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Pedro Limón	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59874	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
9	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Santa Amelia	Peten	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
10	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Flores Chisec	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
11	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Agua Puxco	Baja Verapaz	Puruba	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
12	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chabul Río Molinas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
13	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Brisas de Chiquibul	Peten	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59894	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
14	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chantash	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59896	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
15	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chisayab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59898	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
16	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Setaia	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59900	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
17	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Copala La Esperanza	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
18	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Sulaña	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59906	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
19	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Conchas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
20	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Numbasyab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59927	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
21	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Monte de los Olivos	Peten	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59929	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
22	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Nuevas Dantas	Peten	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60010	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
23	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Carmela	Peten	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60012	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
24	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Vale de la Esmeralda	Peten	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60015	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
25	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Alda Jaxatun	Peten	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60034	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
26	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Guaterrida San Diego	Peten	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60043	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
27	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Cerrados	Peten	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60053	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
28	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Vista Hermosa	Peten	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60057	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
29	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nuevo Aquil	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60061	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
30	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Tamayul, ab Vegas	Peten	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60064	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
31	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Huja Sarzoc	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60066	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
32	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Peta	Peten	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60074	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
33	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Cruz La Colomada	Peten	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60076	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014



No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
34	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Lucas Samex	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60100	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
35	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Yucuche Canau	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60133	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
36	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Ciudadempén	Alta Verapaz	Frías Barrios de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
37	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Bondadon	Alta Verapaz	Frías Barrios de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60136	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
38	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Adela San Marcos	Alta Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
39	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Raxo San Marcos	Alta Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60138	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
40	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Poverm 2	Alta Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60141	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
41	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Vista Hermosa	Alta Verapaz	Panzos	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60144	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
42	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Juan Sepelap Izamal	Alta Verapaz	Senahú	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60146	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
43	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Adela Pato Cubalén	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60160	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
44	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Ray Rabunur	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60170	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
45	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Allen Chimal	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60178	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
46	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Adon El Papal	Quiché	Chichamal	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60179	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
47	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Adela Santa María	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60181	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
48	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Pripin	Huehuetenango	San Mateo Atán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60182	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
49	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio El Capatzen	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60183	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
50	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Piznos	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60184	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
51	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Mayolán	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60185	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
52	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Xepin Chiquil	Huehuetenango	Mariscal Arce	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60186	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
53	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Adela Chival	Huehuetenango	San Juan Itz'at	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60187	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
54	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Adela Centrefa Grande	Huehuetenango	Santa Cruz Barrios	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60188	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
55	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Cocoba Grande	Huehuetenango	Santa Fe de la	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60189	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
56	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Adela Jordan	Huehuetenango	Santa Cruz Barrios	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60190	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
57	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Adela Swan Lela 1	Zabala	El Estero	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60191	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
58	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Buenavista	Zabala	El Estero	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60192	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
59	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Rio Sauré Sector	Zabala	El Estero	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60193	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
60	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Sauré	Zabala	El Estero	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60194	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
61	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Playa Grande	Zabala	El Estero	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60195	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
62	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Talamia	Alta Verapaz	Senahú	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60272	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
63	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Yajur	Alta Verapaz	Senahú	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
64	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Juan Chameco	Alta Verapaz	San Juan Chameco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60276	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
65	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Juan Chameco	Alta Verapaz	San Juan Chameco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60228	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
66	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chiffo	Alta Verapaz	San Juan Chameco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443 537 72	7182597	Ministerio de Energía y Minas : Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60231	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	NT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
67	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Salate	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	69232	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
68	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Alda El Tesoro 9 de Mayo	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60263	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
69	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Alda La Tabla	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60267	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
70	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Adea Los Cerros	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60268	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
71	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Alda Río Azul	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60271	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
72	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Vicente Soela	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
73	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Marcos El Tiño	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60276	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
74	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Vicente Chucal	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60279	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
75	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Concepción Chiguar	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60280	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
76	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Salate	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60281	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
77	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad El Ompo	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60283	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
78	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chitumux Los Pajales	Baja Verapaz	Cubuto	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60284	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
79	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Jalate	Baja Verapaz	Puruba	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
80	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad El Palaso	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
81	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Puruba	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
82	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Cumbre Sacsuman	Baja Verapaz	Puruba	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60295	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
83	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Gloria	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60296	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
84	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Parroquia Lantelito	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60301	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
85	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Anajchi	Quiché	Chajul	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60305	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
86	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Monte Cristo	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60317	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
87	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Los Hornos	Chiquimula	Esquipulas	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60337	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
88	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Durazno	Chiquimula	Esquipulas	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60338	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
89	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Mico	Chiquimula	Esquipulas	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60343	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
90	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Zarzal	Chiquimula	Cantón	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60346	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
91	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Cuestaria	Chiquimula	Esquipulas	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60350	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
92	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Guarantía	Chiquimula	Esquipulas	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60446	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
93	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Boca Fuentia	Alta Verapaz	Cocaa	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60456	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
94	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Napiles	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60537	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
95	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Antonio La Nueva Esperanza	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60540	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
96	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Sacumpe	Quiché	Uspantán	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60545	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
97	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Acta Chapin Abato	Itz'at	El Estor	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60552	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
98	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Jalate Carretero	Baja Verapaz	Puruba	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60569	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
99	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Martín Las Flores	Peten	San Francisco	18.01.2007	31.05.2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60853	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%