

Copia

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Despacho del Director

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
UDAF RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
05 MAR 2014

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico
Presidencia de la República

HORA: 9:44 FIRMA: 

DGE-145-2014
03 de marzo de 2014

DESPACHO SUPERIOR
Comisión Presidencial de Transparencia
y Gobierno Electrónico

Fecha: 04 MAR 2014

Hora: 10:31

Recibido por: Michel Jalon

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym, de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuto, correspondiente al mes de febrero 2014.


Sin otro particular, me suscribo de usted.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR

Atentamente,

RECIBIDO
- 5 MAR. 2014

Ing. Julio César Solares Peñate
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA

Hora: 9:43 Firma: 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
04 MAR 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
DESPACHO DEL DIRECTOR
GUATEMALA, C. A.
3 expedientes

C.C.,

Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad - Congreso de la República
Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda - Congreso de la República
Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia - Congreso de la República
Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo - Ministerio de Energía y Minas
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF - Ministerio de Energía y Minas
Licda. Marina Vázquez / Jefe de Unidad de Información Pública - Ministerio de Energía y Minas
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar - Dirección General de Energía
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero - Dirección General de Energía
Archivo

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
- 5 MAR. 2014
HORA: 10:08
RECEPCIÓN: 



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MCOP	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	MT DEL EJECUTOR	EXECUTOR	ESTADO	ING	SWP	NCC	MODALIDAD DE COMpra	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
1	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Flor Santa Fe	Alta Verapaz	Ruacha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59177	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
2	Instalación Sistema Fotovoltaico en Lomas del Norte	Alta Verapaz	Chicoc	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58828	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
3	Instalación Sistema Fotovoltaico en Muculba	Alta Verapaz	Chicoc	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58544	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
4	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Francisco	Alta Verapaz	Chicoc	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58558	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
5	Instalación Sistema Fotovoltaico en Abaja Las Brisas	Guatemala	Nebul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58825	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
6	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Miguel Sochoboc	Alta Verapaz	Ruacha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58827	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
7	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Guaymas	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58874	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
8	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Pedro Limón	Alta Verapaz	Chicoc	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
9	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Amalia	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
10	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Flores Chitoc	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58894	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
11	Instalación Sistema Fotovoltaico en Adela Rincón	Baja Verapaz	Purullán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58896	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
12	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chacal Itz' Mojanas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58898	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
13	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Siro de Chiquilán	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
14	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chiquilán	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58903	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
15	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chikayab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58904	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
16	Instalación Sistema Fotovoltaico en Sisabab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58905	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
17	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Esperanza	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58906	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
18	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Solenka	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58907	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
19	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Conchas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58908	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
20	Instalación Sistema Fotovoltaico en Altiplano	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58909	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
21	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Mene de las Chucas	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58910	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
22	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Nueva Delicias	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58911	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
23	Instalación Sistema Fotovoltaico en Camalá	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58912	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
24	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Valle de la Esperanza	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58913	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
25	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Aloa	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58914	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
26	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Nueva Delicias	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58915	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
27	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Cumbre	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58916	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
28	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Cumbre	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58917	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
29	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Cumbre	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58918	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
30	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Nueva Delicias	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58919	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
31	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Cumbre	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58920	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
32	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Cumbre	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
33	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Cumbre	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	58922	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

11



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	MT. DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	DMP	MZC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
67	Instalación Sistema Fotovoltaico en Saluda	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60232	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
68	Instalación Sistema Fotovoltaico en Adela en El Tesoro 2 de Marzo	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60263	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
69	Instalación Sistema Fotovoltaico en Adela La Tula	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60267	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
70	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Adela Los Cerritos	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60268	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
71	Instalación Sistema Fotovoltaico en Adela Itoz Aul	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60271	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
72	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Vicente Sochela	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
73	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Marcos El Triunfo	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60276	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
74	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Vicente Chicatzil	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60279	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
75	Instalación Sistema Fotovoltaico en Concepción Chigatzil	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60280	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
76	Instalación Sistema Fotovoltaico en Sagal	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60281	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
77	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Olimpo	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60283	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
78	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chitmax Los Pajoles	Baja Verapaz	Culucuy	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60284	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
79	Instalación Sistema Fotovoltaico en Monte	Baja Verapaz	Purulhá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
80	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Pasto	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
81	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Purulhá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
82	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cumbre Sacanam	Baja Verapaz	Purulhá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60295	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
83	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad La Clara	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60296	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
84	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Parroquia Lencidillo	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60301	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
85	Instalación Sistema Fotovoltaico en Anguinel	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60305	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
86	Instalación Sistema Fotovoltaico en Monte Oro	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60307	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
87	Instalación Sistema Fotovoltaico en Los Hornos	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60337	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
88	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Durazno	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60338	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
89	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Majo	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60342	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
90	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Zetzel	Chiquimula	Camotán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60344	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
91	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Cuchuma	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60350	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
92	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Grapilla	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60346	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
93	Instalación Sistema Fotovoltaico en Roca Punta	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60349	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
94	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nopoles	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60337	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
95	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Antonio La Nueva Esperanza	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60340	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
96	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Sacapulas	Quiché	Uspatzen	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60344	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
97	Instalación Sistema Fotovoltaico en Adela Chajul Abad	Quiché	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60352	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
98	Instalación Sistema Fotovoltaico en Jacile Cimenterio	Baja Verapaz	Purulhá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60305	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%
99	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Mateo Los Rios	Quiché	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60353	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	INT. DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SUP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO FISCAL 2014
100	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nuevo Triunfo	Puntarenas	San Mateo	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	82558	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
101	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Concepción	Palo	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60848	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
102	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Paraiso Km. 107	Palo	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	82921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
103	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chibola	Quiché	Chichamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	82995	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
104	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Amay	Quiché	Chichamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	82982	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
105	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Campesina	Quiché	Chichamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60848	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
106	Instalación Sistema Fotovoltaico en Pajoles	Quiché	Chichamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	82998	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
107	Instalación Sistema Fotovoltaico en Rosendo Monte Mario	Quiché	Chichamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	82999	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
108	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Hualma I de 2	Quiché	Chichamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	61001	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
109	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aguas Nuevas	Palo	Pajoles	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67421	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
110	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Bomba	Palo	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	87777	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
111	Instalación Sistema Fotovoltaico en San José La Benedita	Palo	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70197	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
112	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Unión segura	Palo	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70160	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
113	Instalación Sistema Fotovoltaico en Paraiso Tzucma, Caserio (Km. 200)	Quiché	Jayuya	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75112	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
114	Instalación Sistema Fotovoltaico en Centro Comunal Quirio Caserio	Quiché	Jayuya	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75217	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
115	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Sacul Antón	Palo	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77030	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
116	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad de Pajuela	Alta Verapaz	El Barrio de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77125	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
117	Instalación Sistema Fotovoltaico en la Comunidad Paraiso Xel, Caserio Pajoles	Quiché	Jayuya	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	94808	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
118	Construcción y Equipamiento Centros Hidroeléctricos, Caserio Chichamán, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chichamán	30/03/2011	29/03/2014	Q. 20.690.834,50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	182202	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,54%	0,00%
119	Construcción y Equipamiento Centros Hidroeléctricos, Caserio (Km. Pajoles, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Pajoles	30/03/2011	29/03/2014	Q. 20.690.834,50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71925	182202	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,54%	0,00%
120	Construcción y Equipamiento Centros Hidroeléctricos, Caserio Chichamán, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chichamán	30/03/2011	29/03/2014	Q. 43.868.990,66	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71836	182202	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,54%	0,00%