

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Despacho del Director

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
- 6 ENE. 2014

HORA: 11:25 No. DE HOJAS:

RECEPTOR:

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico
Presidencia de la República

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos, que esta Dirección ejecuto, correspondiente al mes de diciembre 2013.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
UDAF RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
06 ENE 2014

HORA: 11:19 FIRMA:

Ing. Julio César Solares Peñate
Director General de Energía



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR

RECIBIDO
06 ENE. 2014

c.c.: Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad -Congreso de la República-
Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda -Congreso de la República-
Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia -Congreso de la República-
Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo -Ministerio de Energía y Minas-
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF -Ministerio de Energía y Minas-
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar -Dirección General de Energía-
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero -Dirección General de Energía-
Licda. Marina Vasquez UIPMEM

Archivo

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013**

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	ENT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SMP	NSC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
1	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Fija Sausal	Alta Verapaz	Sanja	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59717	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
2	Instalación Sistema Fotovoltaico en Lomas del Norte	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59829	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
3	Instalación Sistema Fotovoltaico en Mucibá	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59844	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
4	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Francisco	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59858	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
5	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Las Flores	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59865	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
6	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Miguel Sactochec	Alta Verapaz	Sanja	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
7	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Guatemala Tecón Unión	Yucatán	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59873	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
8	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Pablo Unión	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59874	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
9	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Amalia	Yucatán	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
10	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Flores Chisec	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
11	Instalación Sistema Fotovoltaico en Agua Rincón	Baja Verapaz	Punhú	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
12	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chubá Río Mucibá	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59894	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
13	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chigachib	Provincia	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59895	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
14	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chigachib	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59898	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
15	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chigachib	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59900	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
16	Instalación Sistema Fotovoltaico en Saagab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
17	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Esperanza	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59908	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
18	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Solana	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
19	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Conchas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59927	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
20	Instalación Sistema Fotovoltaico en Mirasol	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	59933	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
21	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Monte de las Flores	Provincia	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60010	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
22	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Nueva Esperanza	Provincia	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60012	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
23	Instalación Sistema Fotovoltaico en Camalá	Provincia	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60015	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
24	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Valle de la Esperanza	Provincia	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60034	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
25	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Agua Unión	Provincia	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60043	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
26	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Guaymas San Diego	Provincia	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60047	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
27	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Los Centinos	Provincia	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60053	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
28	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Vista Hermosa	Provincia	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60057	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
29	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nuevo Agua	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60061	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
30	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Tamarit Las Vegas	Provincia	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60063	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
31	Instalación Sistema Fotovoltaico en Boca Salsac	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60068	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
32	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad La Plaza	Provincia	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60074	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
33	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Cruz La Cruz	Provincia	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60076	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013**

No	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	MT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	MDG	SMP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
34	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Lucas Semar	Alta Verapaz	Cutim	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50130	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
35	Instalación Sistema Fotovoltaico en Yajchu Canul	Alta Verapaz	Cutim	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50133	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
36	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caidimón	Alta Verapaz	Play Ballón de los Caneles	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
37	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Brindición	Alta Verapaz	Play Ballón de los Caneles	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50136	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
38	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea San Marcos	Alta Verapaz	Rancos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
39	Instalación Sistema Fotovoltaico en Rancho San Marcos	Alta Verapaz	Rancos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50138	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
40	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Pólvora 2	Alta Verapaz	Rancos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50141	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
41	Instalación Sistema Fotovoltaico en Vista Hermosa	Alta Verapaz	Rancos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50144	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
42	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Juan Sepulchro	Alta Verapaz	Rancos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50148	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
43	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Pico Ceballos	Yucatán	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50160	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
44	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Tey Balamun	Yucatán	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50170	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
45	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Aldea Chimal	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50175	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
46	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea El Paul	Quiché	Chimalm	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50179	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
47	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Aldea Santa María	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50181	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
48	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Pabon	Huehuetenango	San Marcos Matán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50182	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
49	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Escapuzel	Huehuetenango	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50183	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
50	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Los Pozos	Huehuetenango	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50184	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
51	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Magadas	Huehuetenango	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50185	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
52	Instalación Sistema Fotovoltaico en Xepet Chajul	Huehuetenango	Malacatanzaco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50186	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
53	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Otteral	Huehuetenango	San Juan Moy	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50187	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
54	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Centinela Grande	Huehuetenango	Santa Cruz Bariles	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50188	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
55	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Grande	Huehuetenango	Santa Lulija	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50189	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
56	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Jordan	Huehuetenango	Santa Cruz Bariles	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50190	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
57	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Socon Luta 11	Itzamal	El Eñil	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50191	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
58	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Balanzal	Itzamal	El Eñil	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50192	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
59	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Rio Balsa	Itzamal	El Eñil	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50193	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
60	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Boma Luta 14	Itzamal	El Eñil	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50194	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
61	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Patoz	Itzamal	El Eñil	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50195	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
62	Instalación Sistema Fotovoltaico en Tzotzmit	Alta Verapaz	Bonhú	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50212	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
63	Instalación Sistema Fotovoltaico en Yajja	Alta Verapaz	Bonhú	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50214	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
64	Instalación Sistema Fotovoltaico en Sangal	Alta Verapaz	San Juan Chamezo	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50216	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
65	Instalación Sistema Fotovoltaico en Seranton Becmisam	Alta Verapaz	San Pedro Cartha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50220	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%
66	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chitac	Alta Verapaz	San Pedro Cartha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50231	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	100.00%



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	MT. DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
67	Instalación Sistema Fotovoltaico en Sakale	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60232	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
68	Instalación Sistema Fotovoltaico en Abaa El Tercero y de Mayo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60233	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
69	Instalación Sistema Fotovoltaico en Abaa La Tulla	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60267	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
70	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Adaa Los Curitos	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60268	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
71	Instalación Sistema Fotovoltaico en Abaa Río Azul	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60271	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
72	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Vicente Sobera	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
73	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Marcos, El Trunfo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60276	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
74	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Vicente Chicatal	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60279	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
75	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cusapich Chigatal	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60280	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
76	Instalación Sistema Fotovoltaico en Sajalal	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60281	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
77	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Chemp	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60284	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
78	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chitmal, Los Pájaros	Baja Verapaz	Cubulco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60285	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
79	Instalación Sistema Fotovoltaico en Jaltul	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
80	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Paraiso	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
81	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
82	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cumbre Soctamal	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60289	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
83	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad La Gloria	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60290	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
84	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Periquera Landello	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60291	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
85	Instalación Sistema Fotovoltaico en Amaybel	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60292	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
86	Instalación Sistema Fotovoltaico en Monte Chelo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60293	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
87	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Huastecas	Chimaltán	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60294	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
88	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Durazno	Chimaltán	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60295	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
89	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Mijón	Chimaltán	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60296	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
90	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Cudolra	Chimaltán	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60297	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
91	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Zozal	Chimaltán	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60298	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
92	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Granadilla	Chimaltán	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60299	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
93	Instalación Sistema Fotovoltaico en Roca Patilla	Alta Verapaz	Cubulco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60300	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
94	Instalación Sistema Fotovoltaico en Napoles	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60301	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
95	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Antonio La Nueva Esperanza	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60302	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
96	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Sequipe	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60303	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
97	Instalación Sistema Fotovoltaico en Agua Chien Alap	Unab	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60304	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
98	Instalación Sistema Fotovoltaico en Jaltul Camanero	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60305	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
99	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Martín Las Flores	Palen	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60306	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013



Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MICO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	MDG	SNP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2013
100	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nuevo Trunfo.	Ahuachapán	San Mateo Ixcate	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50558	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
101	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Concepción	Pedernales	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50548	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
102	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Paraiso Km. 107	Pedernales	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50551	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
103	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chile	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50590	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
104	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Arroyo	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50592	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
105	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Campana	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50594	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
106	Instalación Sistema Fotovoltaico en Pajeta	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50598	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
107	Instalación Sistema Fotovoltaico en Río de la Montaña	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50599	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
108	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Rabal Lote 3	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50601	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
109	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aguada Nueva	Pedernales	Flora	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50603	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
110	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero La Bomba	Pedernales	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50605	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
111	Instalación Sistema Fotovoltaico en San José La Bendición	Pedernales	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50607	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
112	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Unión Laguna	Pedernales	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50609	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
113	Instalación Sistema Fotovoltaico en Finca Tzucma, Caserio	Quiché	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50611	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
114	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cerro Cuernavaca, Caserio	Quiché	Jayabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50613	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
115	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Sacul	Quiché	Jayabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50615	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
116	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad de Reseña	Quiché	Cholera	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50617	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
117	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cerro Cuernavaca, Caserio	Quiché	Jayabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50619	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
118	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cerro Cuernavaca, Caserio	Quiché	Jayabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50621	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
119	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cerro Cuernavaca, Caserio	Quiché	Jayabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50623	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%
120	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cerro Cuernavaca, Caserio	Quiché	Jayabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	50625	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 y otros)	100%	100.00%