

Copia

**DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA**

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
**Despacho del Director**

**RECIBIDO**  
14 ABR. 2014  
HORA: 10:30 No. DE HOJAS: 1  
RECEPTOR: [Firma]

DGE-198-2014  
01 de abril de 2014

Licenciada  
Verónica Taracena Gil  
Comisionada Presidencial  
Comisión Presidencial de  
Transparencia y Gobierno Electrónico  
Presidencia de la República

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA  
Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

**RECIBIDO**  
02 ABR 2014  
RECEPCION  
Hora: 10:39 Firma: [Firma]

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuto, correspondiente al mes de marzo 2014.

Licenciada  
Sin otro particular, me suscribo de usted.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
Dirección General Administrativa  
DESPACHO DEL DIRECTOR

Atentamente,

**RECIBIDO**  
- 4 ABR. 2014

Ing. Julio César Solares Peñate  
**DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA**

Hora: 10:27 Firma: [Firma]

**RECIBIDO**  
04 ABR 2014  
FIRMA: [Firma]

- cc.
- Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad -Congreso de la República-
  - Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda -Congreso de la República-
  - Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia -Congreso de la República-
  - Director General Administrativo -Ministerio de Energía y Minas-
  - Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF -Ministerio de Energía y Minas-
  - Licda. Marina Vásquez / Jefe de Unidad de Información Pública -Ministerio de Energía y Minas-
  - Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar -Dirección General de Energía-
  - Ing. Otto Rolando Ruiz Balcárcel / Coordinador Proyecto JICA
  - Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero -Dirección General de Energía-

Archivo

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

**RECIBIDO**  
02 ABR 2014  
Hora: 10:45 Recibo: [Firma]



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014**

| Nº | PROYECTO                                                            | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO     | INICIO     | FINALIZACIÓN | MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL | NIT DEL EJECUTOR | EJECUTOR                                                     | ESTADO       | MOD | SMP   | NEC | MODALIDAD DE COMPRA                         | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO EFECTIVO FISCAL 2014 |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1  | Instalación Sistema Fotovoltaico en La Libertad                     | Alta Verapaz | San Andrés    | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50717 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 2  | Instalación Sistema Fotovoltaico en Lima Norte                      | Alta Verapaz | Chico         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50920 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 3  | Instalación Sistema Fotovoltaico en Misiones                        | Alta Verapaz | Chico         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50944 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 4  | Instalación Sistema Fotovoltaico en San Francisco                   | Alta Verapaz | Chico         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50940 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 5  | Instalación Sistema Fotovoltaico en Santa Rosa                      | Quiché       | Nuevo         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50945 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 6  | Instalación Sistema Fotovoltaico en San Miguel Sochoboc             | Alta Verapaz | Riochic       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50967 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 7  | Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Guadalupe Tacón Uman      | Quiché       | San Francisco | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50973 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 8  | Instalación Sistema Fotovoltaico en San Pedro Limón                 | Alta Verapaz | Chico         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50974 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 9  | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Ana               | Peten        | Solova        | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50977 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 10 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Flores Chico                | Alta Verapaz | Colón         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50987 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 11 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Santa Rosa                      | Baja Verapaz | Punta         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50989 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 12 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Chichil Moto                    | Alta Verapaz | Colón         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50994 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 13 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Brillo de Chiquila      | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50996 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 14 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Chiquila                        | Alta Verapaz | Colón         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50998 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 15 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Chiquila                        | Alta Verapaz | Colón         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 16 | Instalación Sistema Fotovoltaico en San José                        | Alta Verapaz | Colón         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 17 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Capiatá La Esperanza            | Alta Verapaz | Colón         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 18 | Instalación Sistema Fotovoltaico en La Soledad                      | Alta Verapaz | Colón         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 19 | Instalación Sistema Fotovoltaico en La Cruz                         | Alta Verapaz | Colón         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 20 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Santa Rosa                      | Alta Verapaz | Colón         | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 21 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Monte de la Cruz        | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 22 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Nuevo Calles            | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 23 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio                         | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 24 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Valle de la Esperanza | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 25 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Santa Cruz            | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 26 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio San Andrés              | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 27 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Cruz              | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 28 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Cruz              | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 29 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Cruz              | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 30 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Cruz              | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 31 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Cruz              | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |
| 32 | Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Cruz              | Peten        | Dolores       | 18/01/2007 | 31/05/2014   | Q. 443,537.72                | 7182597          | Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía | En Ejecución | N/A | 50999 | N/A | OTR por excepción según artículo 44 u otros | 100%            | 0.00%                                    |







122





10