

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Despacho del Subdirector

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 24196310
E-mail: subdirectordge@mem.gob.gt

Oficio SDGE-141-2012.
Guatemala, 09 de julio 2012.

Licenciada
Rosa María Ortega
Directora de Crédito Público
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho

Licenciada Ortega:

Atentamente me dirijo a usted, para enviarle la siguiente información:


- ✓ **Informe de Avance Físico y Financiero del Programa Euro-Solar correspondiente al Mes de Junio de 2012.**

Los avances físicos y financieros del Programa están enmarcados en las acciones que ha realizado la Unión Europea, referente a la Donación, igual situación corresponde a los avances físicos y financieros efectuados por la contrapartida nacional.

Asimismo, se hace mención que Euro-Solar es un Programa donde la Unión Europea administra sus fondos y el Ministerio de Energía y Minas administra la Contrapartida Nacional.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Marco Fabio Gudiel Sandoval
Sub-Director General de Energía



c.c. Licda. Ingrid Roxana Baldetti Elías / Vicepresidenta de la República de Guatemala
Lic. Fernando Carrera Castro / Secretario –SEGEPLAN-
Lic. Luis Antonio Suárez Roldan / Director General Administrativo –MEM-
Lic. José Juan López Juárez / Subdirector Administrativo –MEM-
Licda. Milena De León / Unidad de Planificación –MEM-
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar –DGE-
Archivo



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
PROGRAMA EURO-SOLAR

Base Legal: Artículo 56, Decreto 33-2011, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2012

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Programa Euro-Solar		
1.2	Donación <input checked="" type="checkbox"/>	Préstamo <input type="checkbox"/>	
1.3	No. de Préstamo o Donación	ALA/2006/017-223	
1.4	No. Código SICOIN	Institución: 11130014	
1.5	No. Correlativo en SICOIN	Programa/Proyecto: 0028	
1.6	Mes / Año que se reporta	Año: 2012	Mes: Junio
1.7	Organismo Cooperante:	Unión Europea	
1.8	Unidad Ejecutora:	Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía	
1.9	Plazo del Convenio	Fecha inicio: 18/01/2007	
		Fecha finalización: 31/05/2014	
1.10	Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización con referencia y fecha)		
	Addendum No. 1 al Convenio No. ALA/2006/017-223 firmado el 09/09/2009.		
	Addendum No. 2 al Convenio No. ALA/2006/017-223 firmado el 31/03/2011		
	Addendum No. 3 al Convenio No. ALA/2006/017-223 firmado el 31/05/2012		
1.11	Datos financieros	Moneda País Cooperante Euros	Moneda Nacional Quetzales
1.11.1	Monto suscrito	€ 5,309,971.00	53,099,710.00*
1.11.2	Aporte Nacional	€ 1,377,857.00	13,778,570.00
1.11.3	Monto Total	€ 6,687,828.00	66,878,280.00

*La donación que se regularizará en Guatemala asciende a Q.42,234,210.00 aproximados equivalente a € 4,223,421.00, utilizando un tipo de cambio Q.10.00 por euro, la diferencia corresponde al monto que la Unión Europea aporta al Programa en el Rubro de Asistencia Técnica Internacional administrado por el cooperante directamente.





Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

1.12	Objetivos (Componentes) del Programa/Proyecto - Donación/Préstamo	
1.12.1	Componente de Electricidad y Comunicación 7 Paneles Solares (fotovoltaico de 1100 vatios), Antena Satelital y Telefonía I, Internet e iluminación	
1.12.2	Componente de Educación 5 Computadoras –tipo laptop-, equipo multifuncional (impresora, fotocopiadora y scanner) y proyector.	
1.12.3	Componente de Salud Nevera para uso sanitario (refrigeradora), potabilizador de agua e iluminación.	

- El Kit Euro-Solar ha sido instalado en 117 comunidades del área rural, en su mayoría en escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación. Su uso es de carácter comunitario bajo la gestión y administración de las organizaciones locales (Comités / Comisiones Euro-Solar) donde participan integrantes de la comunidad, personal docente de las escuelas, personal de salud, mujeres y otros representantes locales.

1.13	Resumen de Avance Acumulado	Financiero Año 2,012 (%)	Físico (%)
	Al mes de: Junio 2,012	15%	100 *

* La instalación del equipo se encuentra en un 100% pero falta el servicio de conexión a internet compromiso del Ministerio de Educación.

II. AVANCE FINANCIERO

(MONTOS EN QUETZALES) Los cuadros que contienen información financiera deben presentarse los montos en Quetzales.

2.1 Desembolsos Recibidos (Regularización de la Donación)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto	2.1.4 Monto Acumulado
1.	20/12/2010	Q. 25,226,273.51	Q. 25,226,273.51



Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

2.2 Ejecución Financiera

2.2.1 No.	2.2.2 Descripción	2.2.3 Monto Asignado *	2.2.4 Monto Desembolsado **	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
	Fuente 61000 Instalación ALA/2009/203-518	Q.38,490,210.00	Q.42,494,326.29	100%	Q.25,226,273.51	55%
	Instalación ALA/2010/249-105	Q. 3,744,000.00	Q. 3,829,586.58	100%	Q. 0.00	
	Fuente 11000 Aporte Nacional	Q.13,778,570.00	Q. 5,134,465.80	37%	Q. 5,134,465.80	37%
2.2.8	Totales	Q.56,012,780.00	Q. 51,458,378.67		Q.30,360,739.31	

*El tipo de cambio que se tomó al inicio del Programa fue de Q.10.00 por euro.

**La conversión de euro a quetzales se realizó con el tipo de cambio del momento en que la Unión Europea realizó dichos desembolsos.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera	
2.3.1	Para el ejercicio fiscal 2012 no fue creada la estructura programática financiera para el Programa.	
2.3.2	El Gobierno no asigno el 100% de los recursos en fuente de financiamiento 61000 para poder lograr la regularización de la donación.	

2.4 Ejecución Presupuestaria (SICOIN)

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2010	FF 61 25,226,273.51	0.00	0.00	Q.25,226,273.51	100
2011	FF 11 Q. 1,146,132.00 FF 61 Q. 4,788,000.00	0.00 0.00	FF 11 Q. 1,146,132.00 FF 61 Q. 4,788,000.00	Q. 511,427.64 0.00	45 % 0 %
2012	FF 11 Q. 450,000.00 FF 61 Q. 8,900,000.00	0.00 0.00	FF 11 Q. 450,000.00 FF 61 Q. 8,900,000.00	Q. 71,000.00 0.00	15 % 0 %



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
2.5.1	Atraso de la estructura programática presupuestaria
2.5.2	Por parte del Gobierno hace falta asignación presupuestaria para realizar el registros del 100% de la donación.

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
Q.66,878,280.00	Q. 56,012,780.00		Q. 30,360,739.31		Q.25,226,273.51

III. AVANCE FISICO POR COMPONENTE

Componente de Electricidad y Comunicación

Consta de 7 Paneles Solares Fotovoltaicos de 1100 vatios, 12 baterías, 2 inversores, 1 cargador de baterías, 13 focos de iluminación, Antena Satelital con sus componentes y MODEM.

El presente componente ha sido instalado en un 100% en las 117 comunidades del área rural, en su mayoría en escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación. Su uso es de carácter comunitario bajo la gestión y administración de las organizaciones locales (Comités / Comisiones Euro-Solar) donde participan integrantes de la comunidad, personal docente de las escuelas, personal de salud, mujeres y otros representantes locales. Quedando pendiente el servicio de conexión de internet el cual se encuentra en proceso de licitación en el Ministerio de Educación y está previsto la instalación para finales del año 2012 o principios del 2013.

3.1	Componente No. 1 de Electricidad y Comunicación				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Instalación de Equipo Fotovoltaico	1	1	1	90%

~~4~~



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	90 %
------------	--	-------------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física	
	3.3.1	La conexión del servicio de internet se encuentra pendiente debido a que se anuló el proceso de licitación del año 2011, actualmente se encuentra en proceso de nueva licitación en el Ministerio de Educación.

Componente de Educación

Consta de 5 Computadoras tipo laptop, 1 Proyector, 1 Teléfono, 1 Equipo Multifunción (impresora, fax y escáner) 1 Fotocopiadora que permitirán el fortalecimiento institucional en educación.

El presente componente ha sido instalado en un 100% en las 117 comunidades del área rural, en su mayoría en escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación. Su uso es de carácter comunitario bajo la gestión y administración de las organizaciones locales (Comités / Comisiones Euro-Solar) donde participan integrantes de la comunidad, personal docente de las escuelas, personal de salud, mujeres y otros representantes locales.

3.1	Componente No. 2 de Educación				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Instalación de Equipo de Educación	1	1	1	100%

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	100 %
------------	--	--------------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física	
	3.3.1	



Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Energía

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 2419-6310



Unión Europea

Componente de Salud

Consta de 1 Refrigerador para uso sanitario y un purificador de agua para la prevención, tratamiento de enfermedades y uso productivo.

El presente componente ha sido instalado en un 100% en las 117 comunidades del área rural, en su mayoría en escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación. Su uso es de carácter comunitario bajo la gestión y administración de las organizaciones locales (Comités / Comisiones Euro-Solar) donde participan integrantes de la comunidad, personal docente de las escuelas, personal de salud, mujeres y otros representantes locales.

3.1 Componente No. 3 de Salud					
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Instalación de Equipo de Salud	1	1	1	100 %

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	100 %
------------	--	-------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física	
	3.3.1	

IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el Avance de la Ejecución Financiera y Presupuestaria	
	4.1.1	Ejecutar el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2012 y solicitar ante las autoridades involucradas lo que falta de fuente de financiamiento 61000 para poder regularizar el 100% de la donación.
	4.1.2	Seguimiento a la ejecución presupuestaria asignada.

4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el Avance de la Ejecución Física	
	4.2.1	Seguimiento al Ministerio de Educación para agilizar el proceso de licitación del servicio de conexión de internet y coordinar con INTECAP la formación del uso de informática para las 117 comunidades beneficiadas con el Programa.