

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Despacho del Sud Director

3 OCT. 2012

Hora: 11:32 Firma: *Jenny*
Puebla y Gómez
Subdirector DGE

Licenciada
Rosa María Ortega
Directora de Crédito Público
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho

Licenciada Ortega

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 24196310
E-mail: subdirectordge@mem.gob.gt

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAL-
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA #20

03 OCT. 2012
Hora: 10:58 Firma: *Jenny*
Registro Único en Expedientes
Tel.: 23278888 ext.: 12143 - 12145
45197

Copia
Oficios DGE-208-2012.
Guatemala, 03 de octubre 2012.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
Y PLANIFICACIÓN

03 OCT. 2012
HORA: 10:56 FIRMA: *Sunny*

Atentamente me dirijo a usted, para enviarle la siguiente información:

- ✓ Informe de Avance Físico y Financiero del Proyecto de Promoción de Actividades Productivas con el uso de Energía Limpia en Aldeas de Norte de la República de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2,012.

Asimismo, se hace mención que este proyecto es financiado en su mayoría con recursos de la Cooperación Japonesa de forma No reembolsable

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Marco Fabio Gudiel Sandoval
Ing. Marco Fabio Gudiel Sandoval
Sub Director General de Energía

c.c. Lic. Fernando Carrera Castro / Secretario -SEGEPLAN-
Licda. Ingrid Roxana Baldetti Elias / Vicepresidencia Republica de Guatemala
Lic. Luis Antonio Suárez Roldan / Director General Administrativo -MEM-
Lic. José Juan López Juárez / Subdirector Administrativo -MEM-
Licda. Milena De León / Unidad de Planificación -MEM-
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero -DGE-
Ing. Otto Ruiz Balcarcel / Jefe Depto. Energía Renovables -DGE-
Archivo





INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

JICA

AL MES DE SEPTIEMBRE 2012

Base Legal: Artículo 56, Decreto 33-2011, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2012

INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Proyecto de Promoción de Actividades Productivas con el Uso de Energía Limpia en Aldeas del Norte en la República de Guatemala
1.2	No. de Préstamo o Donación	JICA-0961070

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4 Código SICOIN	Nombre	Código
Institución / unidad ejecutora	Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Energía)	11130014
Organismo / fuente cooperante	Agencia Japonesa de Cooperación Internacional	0509
Correlativo / programa - proyecto	JICA-0961070	0032

1.5 Plazo / Duración	0	Meses			
	3	Años	03	03	2011
Fecha de suscripción			29	03	2011
Fecha de inicio			30	03	2014
Fecha de finalización					
1.6 Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización)	Documento	Fecha	Modifica:		

1.7 Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1 Monto Suscrito				
1.7.2 Aporte de Cooperación Internacional	1,003,000,000.00	Yen	90,814,877.25	11,351,859.66
1.7.3 Aporte Nacional (cuando aplique)			11,356,000.00	1,419,500.00
1.7.4 Enmiendas (especifique)				
1.7.5 Otros aportes				
1.7.6 Monto Total	1,003,000,000.00	Yen	102,170,877.26	12,771,359.66

1.8 Objetivos del Programa o Proyecto	
Objetivo 1	Apoyo a la promoción de actividades productivas con el uso de la energía limpia generada para incrementar el ingreso familiar, lográndose una mejora de la calidad de vida.
Objetivo 2	La construcción de 3 microcentrales hidroeléctricas en el departamento de Alta Verapaz
Objetivo 3	Que los comunitarios puedan manejar, mantener y administrar las instalaciones las centrales bajo su propia iniciativa, y así se logre una gestión sostenible de la empresa eléctrica

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%)	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%) 100%
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario 2012	
		48%	100%	



II AVANCE FINANCIERO

2.4 Ejecución Presupuestaria (SICOIN) (Montos en Q.)

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2011	FF 11 Q. 6,170,500.00 FF 61 Q. 20,903,711.00	FF 11 Q. 0.00 FF 61 Q. (5,619,500.00)	FF 11 Q. 6,170,500.00 FF 61 Q. 15,284,211.00	Q.6,170,500.00 Q.9,602,123.00	74%
2012	FF 11 Q. 3,300,000.00 FF 61 Q. 55,200,000.00	FF 11 Q. 0.00 FF 61 Q. (18,234,503.50)	FF 11 Q.3,300,000.00 FF 61 Q.30,365,496.50	Q. 3,300,000.00 Q.30,365,496.50	100%

2.5 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

Para el ejercicio fiscal 2011 y 2012 fueron realizadas disminuciones presupuestarias, y esto incidió en la baja de regularización financiera del proyecto

III AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

3.1	Componente No.				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Instalación tubería y accesorios hidráulicos	m	1897	1897	100
2	Casa de máquinas	m ²	22	22	100
3	Construcciones Complementarias	m ²	1204	1204	100
4	Administración de los recursos y contratante	Documento	3	3	100
5	Supervisión	Documento	3	3	100
6	Asistencia Técnica	Evento	66	66	100

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	100 %
-----	---	-------

**3.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física**

El proyecto en la parte física ya se ejecutó en un 100%

IV. ACCIONES PROPUESTAS**4.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria****4.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física**