



Ministerio de Energía y Minas

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
14 MAR 2024
HORA: 10:06 NOMBRE: Silve

OFI-UDAF-036-2024
Guatemala, 13 de marzo de 2024

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Su Despacho

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
15 MAR 2024
HORA: 7:51 No. DE HOJAS:
RECIBIDO POR:

Señor Secretario:

Es grato dirigirme a usted en cumplimiento a la presentación anual del Informe de Avance Físico y Financiero del "Proyecto de Promoción de Actividades Productivas con el Uso de Energía Limpia en Aldeas del Norte de la República de Guatemala" en su estado Cierre/Liquidación, adjunto me permito remitir el informe en físico, financiero y digital (CD).

Es oportuno indicar que el presente informe se realiza en cumplimiento al marco legal respectivo, en tal sentido el contenido de dicho informe es lo que históricamente se ha presentado por el personal responsable de la ejecución de la Donación, derivado que en los últimos años el avance físico y financiero no ha sufrido modificaciones.

Finalmente, es importante indicar que, el disco compacto únicamente se entrega a SEGEPLAN, el cual contiene el informe de Avance Físico y Financiero que se adjunta a la presente.

Sin otro particular, me suscribo de usted deseando el mayor de los éxitos a sus actividades diarias.

Atentamente,

Lic. Héctor Galileo Leiva Guzmán
Jefe UDAF
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS




- C.c.: Lic. Luis Felipe Hernández Cordero/Dirección Crédito Público -MINFIN-
Sr. Diputado Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez/Presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad/Congreso de la Republica
Sr. Diputado Julio Héctor Estrada Domínguez/Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda/Congreso de la Republica
Lic. Carlos Ramiro Martínez Alvarado/Ministro de Relaciones Exteriores
Licda. Diana Florentino de Mazariegos/Directora General Administrativa -MEM-
Lic. Héctor Galileo Leiva Guzmán/Jefe Unidad de Administración Financiera -MEM-
Ing. Luis Adolfo Martínez Díaz/Jefe Unidad de Planificación y Modernización
Ing. Rony Aureliano Jucup Solís/Director de la Dirección General de Energía
Ing. Otto Ruiz Balcarcel/Coordinador Proyecto JICA -DGE-
Licda. Sarai Pedro Peláez/Jefe Unidad de Información Pública -MEM-
Lic. Wilson Santiago Matias/Coordinador Contabilidad UDAF -MEM-

OFICINAS CENTRALES

Diagonal 17, 29-78, zona 11, Las Charcas. PBX: (+502) 2419-6464

Síguenos como Ministerio de Energía y Minas



www.mem.gob.gt



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 BIs al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2024
Fecha de envío: 12/03/2024
Dependencia: Dirección General de Energía
Institución: Ministerio de Energía y Minas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Rony Aurellano Jucup Solís
Correo Electrónico: rjucup@mem.gob.gt
Datos de Autoridad Máxima:
Nombre: Ing. Víctor Hugo Ventura Ruíz
Correo Electrónico: vhventura@mem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:
Código del sistema: SIGEACI57
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de promoción de actividades productivas con el uso de energía limpia en aldeas del norte de la República de Guatemala.
No. de Donación: JICA-0961070
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 320-2010
Fuente Cooperante: Japón
Dirección Física del Proyecto: 24 CALLE 21-12 ZONA 12
Teléfono directo del Proyecto: 2419-6363
Institución Ejecutora: Ministerio de Energía y Minas
Dirección de la Institución Ejecutora: Diagonal 17 29-79 zona 11

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Apoyo a la promoción de actividades productivas con el uso de la energía limpia generada para incrementar el ingreso familiar, lograndose una mejora de calidad de vida.

Objetivo(s) Especifico(s):

Objetivo 1: La construcción de tres micro centrales hidroelectricas en el Departamento de Alta Verapaz.

Objetivo 2: Que los comunitarios puedan manejar, mantener y administrar las instalaciones centrales bajo su propia iniciativa, y así se logre una gestión sostenible de la empresa eléctrica.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 26/1/2010
Fecha de inicio: 29/3/2011
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 11/11/2010
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2016
Fecha de finalización original: 31/12/2016
Fecha de finalización vigente: 31/12/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

Cierre / Liquidación

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Esta donación se ejecutó a través de un Agente de Adquisiciones el cual es nombrado por el gobierno de Guatemala para la ejecución de dicha donación. La autoridad abrirá una cuenta a nombre del gobierno en un banco del Japon, 14 días de entrada en vigor A/D; quien posteriormente trasladará en un único desembolso al Agente quien ejecutará el proyecto.	2 meses para contratar al Agente de Adquisiciones

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por un Tercero

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

1113001405090032

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Yen	1,003,000,000.00	0.09054	90,814,877.74
Total:		1,003,000,000.00		90,814,877.74
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Quetzal	11,356,000.00	1.00000	11,356,000.00
Total:		11,356,000.00		11,356,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		1,014,356,000.00		102,170,877.74

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Yen	1,003,000,000.00	0.09054	90,811,620.00
Total:		1,003,000,000.00		90,811,620.00
Monto que ejecutará la institución	Yen	0.00	0.09054	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		1,003,000,000.00		90,811,620.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
11/10/2011	1,003,000,000.00	0.09054	90,814,877.74
5/11/2018	0.00	0.00000	0.00
Total:	1,003,000,000.00		90,814,877.74

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Agente de Adquisiciones	8,574,445.54	0.00	8,574,445.54	7,429,797.94	86.65%
COMPONENTE - Asistencia Técnica	17,645,158.62	0.00	17,645,158.62	17,464,826.12	98.98%
COMPONENTE - Construcción	52,230,959.33	0.00	52,230,959.33	52,230,959.34	100.00%
COMPONENTE - Supervisión	12,364,314.25	0.00	12,364,314.25	12,364,314.24	100.00%
Total	90,814,877.74	0.00	90,814,877.74	89,489,897.64	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Agente de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Asistencia Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Construcción	11,356,000.00	0.00	11,356,000.00	11,072,100.00	97.50%
COMPONENTE - Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	11,356,000.00	0.00	11,356,000.00	11,072,100.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Supervisión	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Construcción	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Asistencia Técnica	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Agente de Adquisiciones	0 %	66.00 %
Total:	0.00	91.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
1607 - ALTA VERAPAZ - PANZOS	30,210,551.34	30,210,551.34
1612 - ALTA VERAPAZ - CAHABON	29,215,865.90	29,215,865.90
1614 - ALTA VERAPAZ - CHAHAL	41,135,580.40	41,135,580.40
Total	100,561,997.64	100,561,997.64

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
98.43 %	91.50 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	

Con base a lineamientos proporcionados por la Dirección de Contabilidad del Estado, se aprobaron operaciones de Reversión a los "Ajustes de Gastos" y se registraron "Ajustes Contables" en la herramienta informática denominada "Registro Contable (Hasta 2013) / Donaciones" -SIGES-, no obstante, de haber obteniendo una reducción al saldo contrario a su naturaleza, aún están pendientes de operarse ajustes contables del año 2014 por el tipo de cambio aplicado.

Derivado de la reducción del saldo contrario a su naturaleza y de las Reversiones pendientes de operar, se solicitó la asesoría al Ente Rector a través de Ticket para continuar con las operaciones en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-.

Ejecución presupuestaria

Debido a que no se cumplía con los requisitos legales para realizar los registros correspondientes se hizo una modificación presupuestaria.

Al momento de regularizar la situación legal de los terrenos y al cumplir las operaciones de los diferenciales cambiarios se procederá a realizar las gestiones presupuestarias que correspondan.

Ejecución física

Debido a que no se cumplía con los requisitos legales para realizar los registros correspondientes, se está en proceso de legalización de los terrenos.

Se conformó el expediente de regularización y adscripción de los terrenos correspondientes a la Microcentral Hidroeléctrica Las Conchas, el cual ha sido calificado por la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual se encuentra en su etapa final a la espera de la anuencia expresa por parte del Sr. Ministro de Energía y Minas para proceder a su adscripción a favor de este ministerio.
Propuesta para la creación de una mesa técnica interinstitucional.



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2024
Fecha de impresión: 12/03/2024


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO
Código SIGEACI: SIGEACI57
Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto de promoción de actividades productivas con el uso de energía limpia en aldeas del norte de la República de Guatemala.
Dependencia: Dirección General de Energía
Institución: Ministerio de Energía y Minas
Objetivo General: Apoyo a la promoción de actividades productivas con el uso de la energía limpia generada para incrementar el ingreso familiar, lograndose una mejora de calidad de vida.
No. de Donación: JICA-0961070
Estado del proyecto: Cierre / Liquidación
Fecha de suscripción: 26/1/2010
Fecha de inicio: 29/3/2011
Fecha de finalización vigente: 31/12/2016
Fuente Cooperante: Japón

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 102,170,877.74
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 90,814,877.74
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 89,489,897.64
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 11,072,100.00
Monto total ejecutado:	Q. 100,561,997.64
% Avance Financiero:	98.43
% Avance Físico:	91.50

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELADO POR



Elaborado por: Héctor Galileo Leiva Guzmán
Jefe Unidad de Administración Financiera

Ing. Rony Aureliano Jucuy Solís
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Otto Rolando Ruiz Balcárcel
Jefe Departamento Energía Renovable

Ing. Víctor Hugo Ventura Ruiz
Máxima autoridad de la Institución

